

Naturstyrelsen, Kloakering af Nørrevangen - Rødovre

REV: 15

Dato: 26-06-2023

Spildevand og dræn ledninger					2022												2023																																																																						
					April	Maj		Juni		Juli		August		September		Oktober		November		December		Januar		Februar		Marts		April		Maj		Juni		Juli		August		September		Oktober																																															
Måned	Uge		Procent færdig		SPV H:	SPV Stik:	Dræn:	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
<b>Mobiliseringsperiode, inki etablering af byggeplads</b>					Husnr.																																																																																		
<b>Hold 1</b>																																																																																							
Stikkelbærstien - Fællesplads	25-27	PST-S2	100%	100%																																																																																			
Morbærstien VEST - Mod Hindbærstien	26-47 + Hindbærstien 7	PST-S2	100%	100%																																																																																			
Stien mellem Morbærstien og Hyldebærstien		PST-S2	100%	100%																																																																																			
Hyldebærstien VEST - Mod Hindbærstien	25-39 + Hindbærstien 11	PST-S2	100%	100%																																																																																			
Hyldebærstien MIDT - Mod Blåbærstien	15-24	PST-S2	100%	100%																																																																																			
Stien mellem Hyldebærstien og Blåbærstien		PST-S2	100%	100%																																																																																			
Blåbærstien - NORD VEST	29-35 + Hindbærstien 15	PST-S2	100%	100%																																																																																			
Stikkelbærstien - VEST	24-53 + Hindbærstien 3	PST-S2	100%	100%																																																																																			
Stikkelbærstien - MIDT	16-23	PST-S2																																																																																					
Vej mellem Stikkelbærstien og Solbærstien		PST-S2	100%	100%																																																																																			
Solbærstien VEST	16-65	PST-S2	20%	100%																																																																																			
Brovej mellem Solbærstien og Nordstien		PST-S2	100%	100%																																																																																			
Nordstien Øst - <b>Mulig styret boring</b>	2-24	PST-S2		100%																																																																																			
<b>Del-aflevering Spildevand system for PST-S2 Pumpebrønd</b>																																																																																							
Brovej mellem Bakkestien og Hejdestien og Solstien		PST-S3	100%																																																																																				
Bakkestien ØST - <b>Mulig styret boring</b>	1-29	PST-S3		60%																																																																																			
Bakkestien Fællesplads	28-30	PST-S3																																																																																					
<b>Hold 2</b>																																																																																							
Blåbærstien ØST	1	PST-S1	100%																																																																																				
Blåbærstien NORD ØST	3-27	PST-S1	100%																																																																																				
Hyldebærstien ØST	1-14	PST-S1		100%																																																																																			
Morbærstien ØST	1-24	PST-S1	100%	100%																																																																																			
Stikkelbærstien ØST	1-14	PST-S1		20%																																																																																			
Solbærstien ØST	1-15	PST-S1	25%	100%																																																																																			
Solbærstien til Elimestien - <b>SKAL Styret boring X 2 ledninger - 1. boring.</b>		PST-S1	100%																																																																																				
Elimestien	1-14	PST-S1	5%	95%																																																																																			
Poppelstien mellem Elimestien og Egestien		PST-S1																																																																																					
Egestien ØST	9-14	PST-S1		100%																																																																																			
<b>Del-aflevering Spildevand system for PST-S1 Pumpebrønd</b>																																																																																							
Brovej - MOD Bakkestien	4 grunde	PST-S3	100%	50%																																																																																			
Åstien ØST	2-34	PST-S3	100%	100%																																																																																			
Poppelstien	1-15 + Birkestien 14	PST-S3	5%	100%																																																																																			
Birkestien	1-13	PST-S3		100%																																																																																			
Hejdestien ØST - <b>Mulig styret boring</b>	1-20	PST-S3																																																																																					
Solstien ØST - <b>Mulig styret boring</b>	1-15	PST-S3		100%																																																																																			
<b>Del-aflevering Spildevand system for PST-S3 Pumpebrønd</b>																																																																																							
<b>Hold 3</b>																																																																																							
Veststien	2-58	PST-S4	100%	98%	85%																																																																																		
Bakkestien VEST	31-58	PST-S4	100%	100%																																																																																			
Åstien VEST	36-55	PST-S4	100%	100%	5%																																																																																		
Åstien fra SYD til NORD - Op til Solstien	Veststien 1	PST-S4	100%	100%	15%																																																																																		
Hejdestien VEST - <b>Mulig styret boring, del strækning</b>	21-58	PST-S4		3%																																																																																			
<b>Del-aflevering Spildevand system for PST-S4 Pumpebrønd</b>																																																																																							
Nordstien til Solstien - <b>SKAL Styret boring - 2. styret boring</b>			100%																																																																																				
Solstien VEST	17-57	PST-S5		100%																																																																																			
Nordstien VEST	25-53	PST-S5		98%																																																																																			
<b>Del-aflevering Spildevand system for PST-S5 Pumpebrønd</b>																																																																																							
Bøgestien	1-14	PST-S3		100%																																																																																			
Egestien VEST	1-7	PST-S3		100%																																																																																			
<b>Del-aflevering for komplet dræn system.</b>																																																																																							
<b>Mangel gennemgang og udbedringsperiode</b>																																																																																							
<b>Afsluttende arbejder og aflevering</b>																																																																																							

- = Spildevands-ledninger
- = Spildevand-ledninger - Mulig styret boring
- = Drænledninger - Opbygning af vejkasse.
- X** = Udførelses-fase
- V** = Færdig udført