

ApS John Olsen El-installationer

Aut. El-installatør

Morten Terkelsen
Horsevænget 192
2610 Rødovre

ApS John Olsen El-installationer
Hobrovej 94
2610 Rødovre
Telefon : 44 50 70 70
SE nr. : 10 36 04 47
Mail : jhe@john-olsen-el.dk

EL-INSTALLATIONSRAPPORT

DATO: 13/05-2024

UDFØRELSESDRESSE: NORDSTIGEN 14
2610 RØDOVRE

MÅLER NUMMER: 21358102

SAGS NUMMER: 22653

AUTORISATIONSNR. EFUL-06241

UDFØRT AF: JEFFREY HELLSTRØM

ApS John Olsen El-installationer

Aut. El-installatør

Indholdsfortegnelse

Vigtig information om el-eftersyn	S.3
Ansvar for el-installationer	S.3
Hvordan læser jeg rapporten	S.4
El-installationens tilstand	S.5
Andre forhold, der ikke er nævnt	S.6

ApS John Olsen El-installationer

Aut. El-installatør

Vigtig information om el-eftersyn

Resultatet af eftersynet fremgår af rapporten og giver et overblik over den sikkerhedsmæssige standard. Det fremgår også, hvor installationen evt. skal ændres for at gøre den lovlig, eller hvor installationen af andre hensyn bør ændres.

Det er kun den synlige og umiddelbare tilgængelige del af installationen, der er eftersat og stikprøvevis adskilt, med mindre andet er anført i rapporten.

Ved eftersynet har vi foretaget kontrol af det udstyr, der beskytter mod elektrisk stød (HFI/HPFI-afbrydere o. lign.).

El-installatøren, der udfører dette eftersyn af installationen, kan ikke gøres ansvarlig for, at de fejl og mangler der findes, bliver afhjulpet, uanset om de er anført i denne rapport eller ej.

Skulle De ønske yderligere oplysninger om de bemærkninger, der er angivet i eftersynsskemaet eller om vort eftersyn i øvrigt, beder vi Dem venligst kontakte os.

Ansvar for el- installationen

Uddrag af Stærkstrømsbekendtgørelsen, afsnit 6, Elektriske installationer, 1. udgave:

Del 6, 621.1: Ejeren (brugeren) er ansvarlig for installationens tilstand og vedligeholdelse og skal lade fejl og mangler afhjælpe snarest muligt samt foranledige, at der hurtigst muligt træffes foranstaltninger for at hindre, at fejl eller mangler kan foranledige fare for personer, husdyr eller ejendom.

ApS John Olsen El-installationer

Aut. El-installatør

Hvordan læser jeg rapporten?

Rapporten er udført af en række spørgsmål, udformet i positiv karakter. Hvert spørgsmål er besvaret ved hhv.:

Ja

Spørgsmålet er besvaret positivt og lever derfor op til kravet for installationen.

Nej

Spørgsmålet er besvaret negativt og lever derfor ikke op til kravet for installationen. Spørgsmålet er yderligere besvaret med et uddybende svar til spørgsmålet, om hvilket der ikke lever op til kravet for installationen.

IKKE RELEVANT

Spørgsmålet er besvaret som værende irrelevant. Spørgsmålet er ikke relevant for den aktuelle installation og skal derfor ikke besvares.

ApS John Olsen El-installationer

Aut. El-installatør

El-installationens tilstand

Måler/gruppetavle.

- | | |
|---|---------------|
| 1. Er el tavlen i god og forsvarlig stand | JA |
| 2. Er tavle komponenterne i god og forsvarlig stand | JA |
| 3. Er der udført reglementeret jording | JA |
| 4. Er der monteret fejlstrømsafbryder | JA TYPE HPFI |
| 5. Er der monteret sorte sikringsgrupper | IKKE RELEVANT |

Hems.

- | | |
|---|---------------|
| 6. Er afbrydere / underlag for afbrydere i forsvarlig stand | IKKE RELEVANT |
| 7. Er stikkontakter / underlag for stikkontakter i forsvarlig stand | JA |
| 8. Er lampeudtag i forsvarlig stand | IKKE RELEVANT |
| 9. Er der fast monteret lamper. | IKKE RELEVANT |
| 10. Hvis JA i punkt. 9. Virker det ? | IKKE RELEVANT |

Køkken/alrum.

- | | |
|--|---------------|
| 11. Er afbrydere / underlag for afbrydere i forsvarlig stand | JA |
| 12. Er stikkontakter / underlag for stikkontakter i forsvarlig stand | JA |
| 13. Er lampeudtag i forsvarlig stand | JA |
| 14. Er der fast monteret lamper. | IKKE RELEVANT |
| 15. Hvis JA i punkt. 14 Virker det ? | IKKE RELEVANT |

Toilet/bad.

- | | |
|--|---------------|
| 16. Er afbrydere / underlag for afbrydere i forsvarlig stand | JA |
| 17. Er stikkontakter / underlag for stikkontakter i forsvarlig stand | JA |
| 18. Er lampeudtag i forsvarlig stand | IKKE RELEVANT |
| 19. Er der fast monteret lamper. | JA |
| 20. Hvis JA i punkt. 19 Virker det ? | JA |

Værelse 1. mod toilet/bad.

- | | |
|--|---------------|
| 21. Er afbrydere / underlag for afbrydere i forsvarlig stand | JA |
| 22. Er stikkontakter / underlag for stikkontakter i forsvarlig stand | JA |
| 23. Er lampeudtag i forsvarlig stand | JA |
| 24. Er der fast monteret lamper. | IKKE RELEVANT |
| 25. Hvis JA i punkt. 24 Virker det ? | IKKE RELEVANT |

Værelse 2. mod baghave.

- | | |
|--|---------------|
| 26. Er afbrydere / underlag for afbrydere i forsvarlig stand | JA |
| 27. Er stikkontakter / underlag for stikkontakter i forsvarlig stand | JA |
| 28. Er lampeudtag i forsvarlig stand | JA |
| 29. Er der fast monteret lamper. | IKKE RELEVANT |
| 30. Hvis JA i punkt. 29 Virker det ? | IKKE RELEVANT |

Udvendigt på hus.

- | | |
|--|---------------|
| 31. Er afbrydere / underlag for afbrydere i forsvarlig stand | IKKE RELEVANT |
| 32. Er stikkontakter / underlag for stikkontakter i forsvarlig stand | JA |
| 33. Er lampeudtag i forsvarlig stand | IKKE RELEVANT |
| 34. Er der fast monteret lamper. | JA |
| 35. Hvis JA i punkt. 34 Virker det ? | JA |

ApS John Olsen El-installationer

Aut. El-installatør

Skur.

- | | |
|--|---------------|
| 36. Er afbrydere / underlag for afbryder i forsvarlig stand | JA |
| 37. Er stikkontakter / underlag for stikkontakter i forsvarlig stand | JA |
| 38. Er lampeudtag i forsvarlig stand | IKKE RELEVANT |
| 39. Er der fast monteret lamper | JA |
| 40. Hvis JA i punkt 3. Virker det ? | JA |

Generelt

- | | |
|---|---------------|
| 41. Er der formodning om at der i installationen er anvendt stofledninger | IKKE RELEVANT |
| 42. Er der rum, hvor der er udført fast sænket loft og hvor der er formodning om at der er udført ulovlige samlinger over det fast sænkede loft | IKKE RELEVANT |

Andre forhold, der ikke er nævnt.

Måler/gruppetavle: Ingen bemærkninger

Hems: Ingen bemærkninger

Køkken: Ingen bemærkninger

Toilet/bad: Ingen bemærkninger

Værelse 1: Ingen bemærkninger

Værelse 2: Ingen bemærkninger

Udvendigt på hus: Ingen bemærkninger

skur: Ingen bemærkninger