Naturstyrelsen, Kloakering af Nørrevangen - Rødovre **REV: 4** **Dato: 12-09-2022**

Spildevand og dræn ledninger

Måned			Procent :	2022 April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December	2023 Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni
Uge			Færdig	16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51 52	1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21 22	23 24 25 26
Mobiliseringsperiode, inkl etablering af byggeplads	Husnr.																	
Hold 1																		
Stikkelbærstien - Fællesplads	25-27	PST-S2	100,00%		V V V		V V											
Morbærstien VEST - Mod Hindbærstien	26-47 + Hindbærstien 7	PST-S2	80,00%			V V		V V V V										
Stien mellem Mørbærstien og Hyldebærstien		PST-S2	100,00%			V V V												
Hyldebærstien VEST - Mod Hindbærstien	25-39 + Hindbærstien 11	PST-S2	90,00%				V V V V											
Hyldebærstien MIDT - Mod Blåbærstien	15-24	PST-S2	75,00%					X X										
Stien mellem Hyldebærstien og Blåbærstien		PST-S2	100,00%			V V V												
Blåbærstien - NORD VEST	29-35 + Hindbærstien 15	PST-S2	100,00%				V V V											
Stikkelbærstien - VEST	24-53 + Hindbærstien 3	PST-S2	45,00%					X X X										
Stikkelbærstien - MIDT	16-23	PST-S2																
Vej mellem Stikkelbærstien og Solbærstien		PST-S2																
Solbærstien VEST	16-65	PST-S2																
Brovej mellem Solbærstien og Nordstien		PST-S2																
Nordstien Øst	2-24	PST-S2																
Del-aflevering Spildevand system for PST-S2 Pumpebrønd																		
Brovej mellem Bakkestien og Højdestien		PST-S3																
Bakkestien ØST	1-29	PST-S3																
Bakkestien Fællesplads	28-30	PST-S3																
Hold 2																		
Blåbærstien ØST	1	PST-S1																
Blåbærstien NORD ØST	3-27	PST-S1																
Hyldebærstien ØST	1-14	PST-S1																
Morbærstien ØST	1-24	PST-S1																
Stikkelbærstien ØST	1-14	PST-S1																
Solbærstien ØST	1-15	PST-S1																
Stien mellem Solbærstien og Elmestien		PST-S1																
Elmestien	1-14	PST-S1																
Poppelsetien mellem Elmestien og Egestien		PST-S1																
Egestien ØST	9-14	PST-S1																
Del-aflevering Spildevand system for PST-S1 Pumpebrønd																		
Brovej - MOD Bakkestien		PST-S3																
Åstien ØST	2-34	PST-S3																
Poppelstien	1-15 + Birkestien 14	PST-S3																
Birkestien	1-13	PST-S3																
Højdestien ØST	1-20	PST-S3																
Solstien ØST	1-15	PST-S3																
Del-aflevering Spildevand system for PST-S3 Pumpebrønd																		
Hold 3																		
Veststien	2-58	PST-S4	65,00%			X X X X X X X X		X X X X X X										
Bakkestien VEST	31-58	PST-S4																
Åstien VEST	36-55	PST-S4																
Åstien fra SYD til NORD - Op til Nordstien	Veststien 1	PST-S4																
Højdestien VEST	21-58	PST-S4																
Solstien VEST	17-57	PST-S4																
Nordstien VEST	25-53	PST-S4																
Del-aflevering Spildevand system for PST-S4 Pumpebrønd																		
Bøgestien	1-14	PST-S3																
Egestien VEST	1-7	PST-S3																
Del-aflevering for komplet dræn system.																		
Mangel gennemgang og udbedringsperiode																		
Afsluttende arbejder og aflevering																		