Naturstyrelsen

Tidsplan
Kloakering Nørrevangen

Rev. 0

Drikkevand				2022																																					2023														
Måned			Procent :	April		Maj				Juni					Juli				August					September				Oktober				November					December				Januar				Februar				Marts						
Uge			Færdig	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hold 4																																																							
Morbærstien VEST - Mod Hindbærstien	26-47 + Hindbærstien 7		60,00%																			V	V																																
Hyldebærstien VEST - Mod Hindbærstien	25-39 + Hindbærstien 11		60,00%																	V	V	V																																	
Hyldebærstien MIDT - Mod Blåbærstien	15-24																																																						
Blåbærstien - NORD VEST	29-35 + Hindbærstien 15		100,00%													V	V																																						
Stikkelbærstien - VEST	24-53 + Hindbærstien 3																						V																																
Stikkelbærstien - MIDT	16-23																																																						
Solbærstien VEST	16-65																																																						
Brovej mellem Solbærstien og Nordstien																																																							
Nordstien Øst	2-24																																																						
Brovej mellem Bakkestien og Højdestien																																																							
Bakkestien ØST	1-29																																																						
Bakkestien Fællesplads	28-30																																																						
Blåbærstien ØST	1																																																						
Blåbærstien NORD ØST	3-27																																																						
Hyldebærstien ØST	1-14																																																						
Morbærstien ØST	1-24																																																						
Stikkelbærstien ØST	1-14																																																						
Solbærstien ØST	1-15																																																						
Elmestien	1-14																																																						
Egestien ØST	9-14																																																						
Hold 5																																																							
Brovej - MOD Bakkestien																																																							
Åstien ØST	2-34																																																						
Poppelstien	1-15 + Birkestien 14																																																						
Birkestien	1-13																																																						
Højdestien ØST	1-20																																																						
Solstien ØST	1-15																																																						
Veststien	2-58																					V	V																																
Bakkestien VEST	31-58																																																						
Åstien VEST	36-55																																																						
Åstien fra SYD til NORD - Mellem Solstien og Højdestien																																																						
Højdestien VEST	21-58																																																						
Solstien VEST	17-57																																																						
Nordstien VEST	25-53																																																						
Bøgestien	1-14																																																						
Egestien VEST	1-7																																																						
Mangel gennemgang og udbedringsperiode																																																							
Afsluttende arbejder og aflevering																																																							