Naturstyrelsen, Kloakering af Nørrevangen - Rødovre **REV: 10** **Dato: 28-02-2023**

Spildevand og dræn ledninger

Måned			Procent færdig :		
Uge			SPV H:	SPV Stik:	Dræn:
Mobiliseringsperiode, inkl etablering af byggeplads	Husnr.				
Hold 1					
Stikkelbærstien - Fællesplads	25-27	PST-S2	100%	100%	
Morbærstien VEST - Mod Hindbærstien	26-47 + Hindbærstien 7	PST-S2	100%	100%	
Stien mellem Mørbærstien og Hyldebærstien		PST-S2	100%	100%	
Hyldebærstien VEST - Mod Hindbærstien	25-39 + Hindbærstien 11	PST-S2	100%	100%	
Hyldebærstien MIDT - Mod Blåbærstien	15-24	PST-S2	100%		
Stien mellem Hyldebærstien og Blåbærstien		PST-S2	100%	100%	
Blåbærstien - NORD VEST	29-35 + Hindbærstien 15	PST-S2	100%	100%	
Stikkelbærstien - VEST	24-53 + Hindbærstien 3	PST-S2	100%		
Stikkelbærstien - MIDT	16-23	PST-S2			
Vej mellem Stikkelbærstien og Solbærstien		PST-S2	100%	100%	
Solbærstien VEST	16-65	PST-S2	20%	85%	
Brovej mellem Solbærstien og Nordstien		PST-S2	100%		
Nordstien Øst	2-24	PST-S2			
Del-aflevering Spildevand system for PST-S2 Pumpebrønd					
Brovej mellem Bakkestien og Højdestien		PST-S3	100%		
Bakkestien ØST	1-29	PST-S3			
Bakkestien Fællesplads	28-30	PST-S3			
Hold 2					
Blåbærstien ØST	1	PST-S1	100%		
Blåbærstien NORD ØST	3-27	PST-S1	100%		
Hyldebærstien ØST	1-14	PST-S1		40%	
Morbærstien ØST	1-24	PST-S1	90%	100%	
Stikkelbærstien ØST	1-14	PST-S1			
Solbærstien ØST	1-15	PST-S1			
Stien mellem Solbærstien og Elmestien - Styret boring		PST-S1			
Elmestien	1-14	PST-S1		5%	
Poppelsetien mellem Elmestien og Egestien		PST-S1			
Egestien ØST	9-14	PST-S1			
Del-aflevering Spildevand system for PST-S1 Pumpebrønd					
Brovej - MOD Bakkestien	4 grunde	PST-S3	100%	50%	
Åstien ØST	2-34	PST-S3	20%	100%	
Poppelstien	1-15 + Birkestien 14	PST-S3		100%	
Birkestien	1-13	PST-S3			
Højdestien ØST	1-20	PST-S3			
Solstien ØST	1-15	PST-S3			
Del-aflevering Spildevand system for PST-S3 Pumpebrønd					
Hold 3					
Veststien	2-58	PST-S4	90%	90%	
Bakkestien VEST	31-58	PST-S4	100%	100%	
Åstien VEST	36-55	PST-S4	100%	100%	
Åstien fra SYD til NORD - Op til Nordstien	Veststien 1	PST-S4	100%	100%	
Højdestien VEST	21-58	PST-S4			
Del-aflevering Spildevand system for PST-S4 Pumpebrønd					
Solstien VEST	17-57	PST-S5			
Nordstien VEST	25-53	PST-S5			
Del-aflevering Spildevand system for PST-S5 Pumpebrønd					
Bøgestien	1-14	PST-S3			
Egestien VEST	1-7	PST-S3			
Del-aflevering for komplet dræn system.					
Mangel gennemgang og udbedringsperiode					
Afsluttende arbejder og aflevering					

Naturstyrelsen

Tidsplan
Kloakering Nørrevangen

Rev. 0

Drikkevand

				2022																																		2023																				
Måned		Procent færdig:		Maj				Juni					Juli				August					September				Oktober				November					December				Januar				Februar				Marts					April				Maj			
Uge		Hovedl.	Brønde:	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Hold 4																																																											
Morbærstien VEST - Mod Hindbærstien	26-47 + Hindbærstien 7	100%	90%																	V	V																																						
Hyldebærstien VEST - Mod Hindbærstien	25-39 + Hindbærstien 11	100%																V	V	V																																							
Hyldebærstien MIDT - Mod Blåbærstien	15-24	100%																			V																																						
Blåbærstien - NORD VEST	29-35 + Hindbærstien 15	100%	100%											V	V																																												
Stikkelbærstien - VEST	24-53 + Hindbærstien 3	100%																			V	V	V	V	V	V	V																																
Stikkelbærstien - MIDT	16-23																																																												
Solbærstien VEST	16-65	20%	85%																												X	X	X																										
Brovej mellem Solbærstien og Nordstien		100%																																V	V																								
Nordstien Øst	2-24																																																										
Brovej mellem Bakkestien og Højdestien	3 stik	100%																																										V	V	V													
Bakkestien ØST	1-29																																																										
Bakkestien Fællesplads	28-30																																																										
Blåbærstien ØST	1	60%																																V	V	V																							
Blåbærstien NORD ØST	3-27	100%																													V	V	V	V																									
Hyldebærstien ØST	1-14																																																										
Morbærstien ØST	1-24		100%																																																								
Stikkelbærstien ØST	1-14																																																										
Solbærstien ØST	1-15																																																										
Elmestien	1-14		5%																																																								
Egestien ØST	9-14																																																										
Hold 5																																																											
Brovej - MOD Bakkestien	4 stik	100,00%	50,00%																																																								
Åstien ØST	2-34		100,00%																																											X	X												
Poppelstien	1-15 + Birkestien 14		100,00%																																																								
Birkestien	1-13																																																										
Højdestien ØST	1-20																																																										
Solstien ØST	1-15																																																										
Veststien	2-58		95,00%																	X	X				X	X	X																																
Bakkestien VEST	31-58		100,00%																													X					X																						
Åstien VEST	36-55		100,00%																																	X	X																						
Åstien fra SYD til NORD - Mellem Solstien og Højdestien																																																											
Højdestien VEST	21-58																																																										
Solstien VEST	17-57																																																										
Nordstien VEST	25-53																																																										
Bøgestien	1-14																																																										
Egestien VEST	1-7																																																										
Mangel gennemgang og udbedringsperiode																																																											
Afsluttende arbejder og aflevering																																																											

= Spildevands-ledninger

= Drænledninger

= Drikkevandsledninger

X = Udførelses-fase

V = Færdig udført